

環校道路AC路面改善工程

主辦機關：國立中央大學



設計監造：和建工程顧問股份有限公司



施工廠商：欣鴻營造有限公司



四階段分區說明(施工:2/22~3/4)

第一階段

- ✓ 竄根改善 5
- ✓ 斜坡道改善 9
- ✓ 路面結構加強 1
- ✓ 新設弱電管溝 2

- ◆ 結構工項 5天
- ◆ 級配置換滾壓 3天
- ◆ 瀝青混凝土施工 3天



四階段分區說明(施工: 3/5~3/30)

第二階段

- ✓ 竄根改善 13
- ✓ 斜坡道改善 9
- ✓ 路面結構加強 3
- ✓ 新設弱電管溝 5

- ◆ 結構工項 10天
- ◆ 級配置換滾壓 10天
- ◆ 瀝青混凝土施工 6天



四階段分區說明(施工: 3/31~5/11)

第三階段

- ✓ 竄根改善 4
- ✓ 斜坡道改善 16
- ✓ 路面結構加強 2
- ✓ 新設弱電管溝 6

- ◆ 結構工項 20天
- ◆ 級配置換滾壓 15天
- ◆ 瀝青混凝土施工 7天



四階段分區說明(施工: 5/12~6/21)

第四階段

- ✓ 竄根改善 1
- ✓ 斜坡道改善 10
- ✓ 斜坡道改善 1
- ✓ 新設弱電管溝 6

- ◆ 結構工項 15天
- ◆ 級配置換滾壓 15天
- ◆ 瀝青混凝土施工 7天
- ◆ 其他 4天



